



ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು


| | |
|----------------------------------|--|
| ಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು | ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ರಮೇಶ್ ಗೌಡ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) |
| ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ | 2449 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | 23.03.2022 |
| ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು | ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು |

| ಅನುಕ್ರಮ | ಪ್ರಶ್ನೆ | ಉತ್ತರ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-----------------|----------------------|--------------------|-------|---------------|--------|----------|-----|-----------------------|-----|---|--------|---------------|---------------|----------|----------|------------------------------------|---|--------------------------------|-------|---|--------------------------------|-----|--|---------------|--------------|
| ಅ | ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಇಲಾಖಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಯೋಜನಾನುಷ್ಠಾನ ಗಳಾವುವು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು) ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ; | <p>ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು 82,793 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ</th><th>ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್.</td><td>1,818</td></tr> <tr> <td>ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.</td><td>32,745</td></tr> <tr> <td>ಬಿ.ಡಿ.ಎ.</td><td>876</td></tr> <tr> <td>ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ</td><td>855</td></tr> <tr> <td>ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್. (ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ)</td><td>46,499</td></tr> <tr> <td>ಒಟ್ಟು:</td><td>82,793</td></tr> </tbody> </table> <p>ಈ ಪೈಕಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, 2019-20 ಮತ್ತು 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 1,952 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ದೊರೆತಿದೆ:-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ಕ್ರ. ಸಂ.</th><th>ಯೋಜನೆಗಳು</th><th>ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) - A.H.P. ಘಟಕ</td><td>1,818</td></tr> <tr> <td>2</td><td>ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) - B.L.C. ಘಟಕ</td><td>134</td></tr> <tr> <td></td><td>ಒಟ್ಟು:</td><td>1,952</td></tr> </tbody> </table> <p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> | ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ | ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್. | 1,818 | ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ. | 32,745 | ಬಿ.ಡಿ.ಎ. | 876 | ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ | 855 | ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್. (ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ) | 46,499 | ಒಟ್ಟು: | 82,793 | ಕ್ರ. ಸಂ. | ಯೋಜನೆಗಳು | ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು | 1 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) - A.H.P. ಘಟಕ | 1,818 | 2 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) - B.L.C. ಘಟಕ | 134 | | ಒಟ್ಟು: | 1,952 |
| ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ | ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್. | 1,818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ. | 32,745 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಬಿ.ಡಿ.ಎ. | 876 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣ | 855 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್.ಸಿ.ಎಲ್. (ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ) | 46,499 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಒಟ್ಟು: | 82,793 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಕ್ರ. ಸಂ. | ಯೋಜನೆಗಳು | ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) - A.H.P. ಘಟಕ | 1,818 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) - B.L.C. ಘಟಕ | 134 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ಒಟ್ಟು: | 1,952 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಆ | ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ನೀಡಿರುವ ಅನುದಾನದ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪ್ರಮಾಣ ಎಷ್ಟು; ಮಹಾನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ | <p>ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆ (ನಗರ) ಯಡಿಯಲ್ಲಿ 2015-16 ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೂ. 728.55 ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.</p> <p>ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) ಯೋಜನೆ - B.L.C. ಘಟಕದಡಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ರೂ. 1.50 ಲಕ್ಷ ಮೊತ್ತದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ನಿವೇಶನ ಹೊಂದಿರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸ್ವತಃ</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | <p>ವಸತಿಹೀನರಿಗೂ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಿರುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳಾವುವು;</p> | <p>ಮನೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವುದು. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವುದೇ ಭೌತಿಕ ಗುರಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ.</p> <p>ಅಂತೆಯೇ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ A.H.P. ಘಟಕದಡಿ ನಿವೇಶನರಹಿತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಜಮೀನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಹುಮಹಡಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|-------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------|------------|---------------------|-------|-----|-------|-----|------------|---------------|--------|-------|-------|--------|------------|----------|-----|-----|-----|-----|---------------------|--|--------|-------|-------|--------|
| ಇ | <p>ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುತ್ತಿರುವ ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಗತಿಯೇನು; (ವಿವರ ನೀಡುವುದು)</p> | <p>ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ವಾಜಪೇಯಿ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಗೃಹ ಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ, ಒಂಟಿ ಮನೆ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.</p> <p>ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 2015-16 ರಿಂದ ಈವರೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಳಗೇರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಬಿ.ಡಿ.ಎ.) ವತಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಎ.ಎಚ್.ಪಿ. ಘಟಕದಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 35,439 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯ ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ. ಘಟಕದಡಿ 855 ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ಪಿ.ಎಂ.ಎ.ವೈ. (ನಗರ) ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ ವಾಜಪೇಯಿ ನಗರ ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ (ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು "ಮುಖ್ಯ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಎಂಬ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ 46,499 ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p> <p>ವಿವರವು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ:-</p> <table border="1"> <tr> <th>ಘಟಕ</th><th>ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ</th><th>ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು</th><th>ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು</th></tr> <tr> <td>ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ.</td><td>ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್. ಸಿ.ಎಲ್.</td><td>1,818</td><td>102</td><td>1,355</td><td>361</td></tr> <tr> <td>ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ.</td><td>ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.</td><td>32,745</td><td>7,504</td><td>5,966</td><td>19,275</td></tr> <tr> <td>ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ.</td><td>ಬಿ.ಡಿ.ಎ.</td><td>876</td><td>364</td><td>128</td><td>384</td></tr> <tr> <td colspan="2">ಒಟ್ಟು: [ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ.]</td><td>35,439</td><td>7,970</td><td>7,449</td><td>20,020</td></tr> </table> | ಘಟಕ | ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ | ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು | ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್. ಸಿ.ಎಲ್. | 1,818 | 102 | 1,355 | 361 | ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ. | 32,745 | 7,504 | 5,966 | 19,275 | ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಬಿ.ಡಿ.ಎ. | 876 | 364 | 128 | 384 | ಒಟ್ಟು: [ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ.] | | 35,439 | 7,970 | 7,449 | 20,020 |
| ಘಟಕ | ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಂಸ್ಥೆ | ಅನುಮೋದನೆ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಪೂರ್ಣ ಗೊಂಡ ಮನೆಗಳು | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗಳು | ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಾದ ಮನೆಗಳು | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್. ಸಿ.ಎಲ್. | 1,818 | 102 | 1,355 | 361 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಕೆ.ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ. | 32,745 | 7,504 | 5,966 | 19,275 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ. | ಬಿ.ಡಿ.ಎ. | 876 | 364 | 128 | 384 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ಒಟ್ಟು: [ಎ.ಹೆಚ್.ಪಿ.] | | 35,439 | 7,970 | 7,449 | 20,020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| | | ಬಿ.ಎಲ್.ಸಿ. | ಫಲಾನುಭವಿ ಗಳಿಂದ ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಮಾಣ | 855 | 51 | 67 | 737 |
| | | ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ | ಆರ್.ಜಿ.ಎಚ್. ಸಿ.ಎಲ್. | 46,499 | 0 | 42,984 | 3,515 |
| | | ಒಟ್ಟಾರೇ: | | 82,793 | 8,021 | 50,500 | 24,272 |
| | | ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನಾವಾರು ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. | | | | | |
| ಈ | ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಬಂದ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಹರಿಗೆ ಯೋಜನಾ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಕುರಿತ ವಿವರಗಳೇನು? | <p>"ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ" ಯಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: 23.08.2021 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 16.03.2022ರ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ 40,092 ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> <p>40,092 ಅರ್ಜಿದಾರರಲ್ಲಿ 6,227 ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ತಲಾ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ 4,127 ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಫ್ಲಾಟ್ / ಮನೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವೇ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.</p> <p>ಉಳಿದ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ, ತಾವು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಫ್ಲಾಟ್ / ಮನೆಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಠೇವಣಿಯಾಗಿ ರೂ. 1.00 ಲಕ್ಷವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿರುವ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅವರು ಇಚ್ಛಿಸಿದ ಫ್ಲಾಟ್ / ಮನೆಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗೂ ಅವರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.</p> | | | | | |

[ಸಂಖ್ಯೆ: ವಇ 89 ಹೆಚ್‌ಎಫ್‌ಎ 2022]


(ಬಿ. ಸೋಮಣ್ಣ)

ವಸತಿ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು.


LAQ 2449

Details of projects approved under BLC during 2019-20 and 2020-21

| Sl. No | Annexure ID | Year | City Name | Approved DUs | IA | Project cost | Completed | Under progress | Unstar ted |
|--------|------------------|---------|------------------|--------------|-----------|---------------|-----------|----------------|------------|
| 1 | 7C29803162015091 | 2019-20 | BBMP | 6 | ULB - GOI | 24.00 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 7C29803162018795 | 2019-20 | BBMP | 90 | ULB - GOI | 360.00 | 0 | 19 | 71 |
| 3 | 7C29803162019930 | 2019-20 | BBMP | 23 | ULB - GOI | 92.00 | 0 | 2 | 21 |
| 4 | 7C29803162020928 | 2020-21 | BBMP | 15 | ULB - GOI | 60.00 | 0 | 1 | 14 |
| | | | Total BLC | 134 | | 536.00 | 0 | 28 | 106 |

Details of projects approved under AHP during 2019-20 and 2020-21

| Sl. No. | Annexure ID | Year | Name of the ULB / City | Approved DUs | IA | Project cost | Completed | Under Progress | Unstar ted |
|---------|------------------|---------|--|--------------|----------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 1 | 7B29803162002597 | 2019-20 | BBMPKempnahalli & Singanayakanahalli (BDA Limit) | 330 | KSHC | 2443.54 | 102 | 35 | 193 |
| 2 | 7B29803162002815 | 2020-21 | BBMP Gunjur, Bangalore | 1008 | RGHCL | 6701.45 | 0 | 840 | 168 |
| 3 | 7B29803162002816 | 2020-21 | BBMPMarenahalli, Bangalore | 480 | RGHCL | 3169.31 | 0 | 480 | 0 |
| | | | Total AHP | 1818 | | 12314.30 | 102 | 1355 | 361 |
| | | | Grand Total | 1952 | 0 | 12850.30 | 102 | 1383 | 467 |




Annexure 2

LAQ 2449

PMAY (U)

Details of projects approved under BLC during 2015-16 to till date

| District | Taluk | Scheme | SeriesYear | Approved | Complete | Under progress | Unstarted |
|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|----------------|------------|
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2019-20 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2018-19 | 17 | 14 | 3 | 0 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2020-21 | 15 | 0 | 1 | 14 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2019-20 | 23 | 0 | 2 | 21 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2018-19 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2018-19 | 133 | 34 | 33 | 66 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2019-20 | 90 | 0 | 19 | 71 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2021-22 | 160 | 0 | 0 | 160 |
| Bangalore Urban | BBMP Yalahanka Zone | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2021-22 | 372 | 0 | 0 | 372 |
| BBMP | BBMP | Non-Convergence(PMA Y-U) | 2018-19 | 12 | 3 | 3 | 6 |
| Grand Total | | | | 855 | 51 | 67 | 737 |



Annexure 2

LAQ 2449

PMAY (U)

Details of projects approved under AHP during 2015-16 to till date

| SL. No. | Year | Name of the ULB / City | IA | Total Approved DUs | Verticle | Complete d | Under Progress | Unstarted |
|---------|---------|--|-------|--------------------------|----------|---------------|-------------------|-----------|
| | | | | | | | | |
| 1 | 2019-20 | BBMPKempnahalli & Singanayakanahalli (BDA Limit) | RGHCL | 330 | AHP | 102 | 35 | 193 |
| 2 | 2020-21 | BBMP Gunjur, Bangalore | RGHCL | 1008 | AHP | 0 | 840 | 168 |
| 3 | 2020-21 | BBMPMarenahalli, Bangalore | RGHCL | 480 | AHP | 0 | 480 | 0 |
| | | RGHCL Total | | 1818 | | 102 | 1355 | 361 |
| 4 | 2015-16 | BBMP Gandhinagar | KSDB | 933 | AHP | 614 | 81 | 238 |
| 5 | 2015-16 | BBMP Bengaluru-BTM & Chickpet | KSDB | 1008 | AHP | 993 | 6 | 9 |
| 6 | 2015-16 | BBMP Rajajinagar & Mahalaxmipuram | KSDB | 893 | AHP | 860 | 33 | 0 |
| 7 | 2015-16 | BBMP T.Dasarahalli | KSDB | 457 | AHP | 384 | 73 | 0 |
| 8 | 2015-16 | BBMP Yeshwanthpur | KSDB | 860 | AHP | 196 | 188 | 476 |
| 9 | 2015-16 | BBMP Yalahanka & Malleshwram | KSDB | 759 | AHP | 499 | 0 | 260 |
| 10 | 2016-17 | BBMP Basavanagudi & Bengaluru south | KSDB | 1699 | AHP | 206 | 397 | 1096 |
| 11 | 2016-17 | BBMP Padmanabhanagar | KSDB | 895 | AHP | 295 | 440 | 160 |
| 12 | 2017-18 | BBMP Byatarayanapura | KSDB | 346 | AHP | 158 | 102 | 86 |
| 13 | 2017-18 | BBMP (Chikkapete) | KSDB | 500 | AHP | 133 | 52 | 315 |
| 14 | 2017-18 | BBMP (Govindarajanagara) | KSDB | 1845 | AHP | 593 | 937 | 315 |
| 15 | 2017-18 | BBMP (Vijaya & Govindarajanagara) | KSDB | 1607 | AHP | 250 | 553 | 804 |
| 16 | 2017-18 | BBMP (Chamarajapet & Chikkapete) | KSDB | 931 | AHP | 206 | 304 | 421 |
| 17 | 2017-18 | BBMP Rajarajeshwari Nagar | KSDB | 588 | AHP | 0 | 588 | 0 |
| 18 | 2017-18 | BBMP Sarvagannagar | KSDB | 616 | AHP | 92 | 135 | 389 |
| 19 | 2017-18 | BBMP (Shantinagara) | KSDB | 350 | AHP | 300 | 40 | 10 |
| 20 | 2017-18 | BBMP (Shivajinagara) | KSDB | 500 | AHP | 0 | 0 | 500 |
| 21 | 2017-18 | BBMP (Vijayanagara) | KSDB | 1378 | AHP | 384 | 373 | 621 |
| 22 | 2017-18 | BBMP (Yalahanka) | KSDB | 592 | AHP | 585 | 7 | 0 |
| 23 | 2017-18 | BBMP (K R Puram) | KSDB | 768 | AHP | 0 | 768 | 0 |
| 24 | 2017-18 | BBMP(Chikkapete, Chamarajpete- BBMP) | KSDB | 1155 | AHP | 65 | 62 | 1028 |
| 25 | 2018-19 | BBMP (Shantinagara) | KSDB | 336 | AHP | 0 | 0 | 336 |
| 26 | 2018-19 | BBMP Bettadasanapura | KSDB | 240 | AHP | 0 | 0 | 240 |
| 27 | 2018-19 | BBMP Bommanahalli | KSDB | 1200 | AHP | 0 | 0 | 1200 |
| 28 | 2018-19 | BBMP CV Raman Nagar | KSDB | 1430 | AHP | 0 | 0 | 1430 |
| 29 | 2021-22 | BBMP Basavanagudi | KSDB | 500 | AHP | 0 | 0 | 500 |

| | | | | | | | | |
|----|---------|---------------------------|--------------------|--------------|-----|-------------|-------------|--------------|
| 30 | 2021-22 | BBMP (Gandhinagara) | KSDB | 92 | AHP | 31 | 32 | 29 |
| 31 | 2021-22 | BBMP (Putakeshinagara) | KSDB | 100 | AHP | 0 | 0 | 100 |
| 32 | 2021-22 | BBMP Chamarajapete | KSDB | 1000 | AHP | 0 | 0 | 1000 |
| 33 | 2021-22 | BBMP Dasarahalli | KSDB | 1000 | AHP | 0 | 0 | 1000 |
| 34 | 2021-22 | BBMP Hebbal | KSDB | 412 | AHP | 0 | 0 | 412 |
| 35 | 2021-22 | BBMP Jayanagara | KSDB | 484 | AHP | 0 | 0 | 484 |
| 36 | 2021-22 | BBMP K.R Puram | KSDB | 500 | AHP | 0 | 0 | 500 |
| 37 | 2021-22 | BBMP Mahadevapura | KSDB | 1000 | AHP | 0 | 0 | 1000 |
| 38 | 2021-22 | BBMP Mahalakshmi Layout | KSDB | 1500 | AHP | 0 | 0 | 1500 |
| 39 | 2021-22 | BBMP Padmanabhanagara | KSDB | 500 | AHP | 0 | 0 | 500 |
| 40 | 2021-22 | BBMP Rajarajeshwarinagara | KSDB | 1000 | AHP | 0 | 0 | 1000 |
| 41 | 2021-22 | BBMP Sarvagannagar | KSDB | 662 | AHP | 660 | 2 | 0 |
| 42 | 2021-22 | BBMP BTM Layout | KSDB | 516 | AHP | 0 | 0 | 516 |
| 43 | 2021-22 | BBMP Byatarayanapura | KSDB | 300 | AHP | 0 | 0 | 300 |
| 44 | 2021-22 | BBMP Govindarajanagara | KSDB | 500 | AHP | 0 | 0 | 500 |
| 45 | 2021-22 | BBMP Yalahanka | KSDB | 793 | AHP | 0 | 793 | 0 |
| | | | KSDB Total | 32745 | | 7504 | 5966 | 19275 |
| 46 | 2017-18 | BBMP (Gunjur) | BDA | 364 | AHP | 364 | 0 | 0 |
| 47 | 2017-18 | BBMP (Kaniminike) | BDA | 512 | AHP | 0 | 128 | 384 |
| | | | BDA Total | 876 | | 364 | 128 | 384 |
| | | | Grand Total | 35439 | | 7970 | 7449 | 20020 |

[Handwritten signature]

ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಸತಿ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ


"1 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಹಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಸತಿ ಯೋಜನೆ"ಯ
ಹಂತ-1: 46,499 (ಜಿ+3 ಇಂದ ಎಸ್+14) ಬಹುಮಹಡಿ ಮನೆಗಳು,

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸ್ಥಳ | ವಿಭಾಗ (ಎ-ಗು) | ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ | ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | ಪರಾ |
|---------|-------------------|--|--------------|------------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| | | | | | 1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ | 2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ | ಒಟ್ಟು | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ | ಹೊರಮಾವು ಅಗರ ಸ.ನಂ.104/1 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ | 02-00 | ಜಿ+3 | 192 | 0 | 192 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 2 | ಕೆ.ಆರ್. ಪುರಂ | ಕ್ಯಾಲಸನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.15 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ | 03-02 | ಜಿ+3 | 332 | 0 | 332 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 3 | ಮಹದೇವಪುರ | ಬಿದರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.193 ಮಹದೇವಪುರ | 19-12 | ಎಸ್+14 | 4199 | 0 | 4199 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 4 | ಮಹದೇವಪುರ | ನಿಂಬೇಕಾಯಿಪುರ ಸ.ನಂ.52 ಮಹದೇವಪುರ | 04-20 | ಎಸ್+14 | 0 | 507 | 507 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 5 | ಆನೇಕಲ್ | ಹೆಗ್ಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.37 ಆನೇಕಲ್ | 04-02 | ಎಸ್+3 | 237 | 0 | 237 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 6 | ಆನೇಕಲ್ | ಕೊಗೂರು ಸ.ನಂ.69 ಆನೇಕಲ್ | 02-06 | ಜಿ+3 | 253 | 0 | 253 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 7 | ಆನೇಕಲ್ | ಜಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ- ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.71 ಆನೇಕಲ್ | 03-00 | ಎಸ್+13 | 530 | 0 | 530 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 8 | ಆನೇಕಲ್ | ಗೊಳಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.67 ಆನೇಕಲ್ | 03-28 | ಎಸ್+8& ಎಸ್+12 | 344 | 148 | 492 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 9 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ದೊಡ್ಡನಾಗಮಂಗಲ ಸ.ನಂ.11 ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | 06-17 | ಜಿ+3 | 483 | 0 | 483 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 10 | ಯಶವಂತಪುರ | ದೇವಗೇರಿ ಸ.ನಂ.68 ಕೆಂಗೇರಿ | 02-20 | ಎಸ್+14 | 614 | 0 | 614 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ. | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸ್ಥಳ | ವಿಶ್ವೀರ್ಣ (ಎ-ಗು) | ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ | ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | ಪರಾ |
|----------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|--------------|------------|-------|------------------|
| | | | | | 1 ಬೆಹಚ್‌ಕೆ | 2 ಬೆಹಚ್‌ಕೆ | ಒಟ್ಟು | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | ಅನೇಕಲ್ | ಹುಲಿಹುಂಗಲ ಸ.ನಂ.156 ಅನೇಕಲ್ | 05-10 | ಎಸ್+13 & ಎಸ್+12 | 186 | 420 | 606 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. |
| 12 | ಅನೇಕಲ್ | ಕೂತಗೂಸಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.168 ಅನೇಕಲ್ | 05-00 | ಎಸ್+14 | 738 | 172 | 910 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. |
| 13 | ಅನೇಕಲ್ | ಲಿಂಗುಪುರ ಸ.ನಂ.112 ಅನೇಕಲ್ | 05-00 | ಎಸ್+13 | 530 | 266 | 796 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 14 | ಅನೇಕಲ್ | ಅನೇಕಲ್ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಸ.ನಂ.509 ಅನೇಕಲ್ | 19-20 | ಎಸ್+10, ಎಸ್+12 & ಎಸ್+13 | 2387 | 653 | 3040 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 15 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಎಸ್.ಭಂಗೀಪುರ ಸ.ನಂ.179 ಅನೇಕಲ್ | 05-00 | ಜೆ+3 | 480 | 0 | 480 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 16 | ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ | ಎಸ್.ಭಂಗೀಪುರ ಸ.ನಂ.154 ಅನೇಕಲ್ | 08-00 | ಜೆ+3, ಎಸ್+12 | 197 | 144 | 341 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 17 | ಯಲಹಂಕ | ಆಗ್ರಹಾರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.30 ಯಲಹಂಕ | 5-00 | ಜೆ+3 | 488 | 0 | 488 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 18 | ಯಲಹಂಕ | ಎಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.53 ಯಲಹಂಕ | 03-17 | ಜೆ+3 | 306 | 0 | 306 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 19 | ವಾಸರಹಳ್ಳಿ | ಗಾಣೆಗರಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.74 ವಾಸರಹಳ್ಳಿ | 05-00 | ಎಸ್+11 & ಎಸ್+13 | 796 | 135 | 931 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 20 | ಯಲಹಂಕ | ಗೋವಿಂದಪುರ ಸ.ನಂ.2 ಯಲಹಂಕ | 05-00 | ಎಸ್+7 | 701 | 0 | 701 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 21 | ಯಲಹಂಕ | ಸಂಗನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.111 ಯಲಹಂಕ | 03-30 | ಎಸ್+8 | 521 | 0 | 521 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 22 | ಯಲಹಂಕ | ಬೆಳೆಜಾಜೆ ಸ.ನಂ.27 ಯಲಹಂಕ | 18-00 | ಎಸ್+14, ಎಸ್+15 | 3592 | 0 | 3592 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 23 | ಯಲಹಂಕ | ನಾಗವಾಸನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.63 ಯಲಹಂಕ | 06-01 | ಎಸ್+12, ಎಸ್+14 | 418 | 489 | 907 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸ್ಥಳ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು) | ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ | ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | ಪರಾ |
|---------|-------------------|--|------------------|-------------|--------------|-------------|-------|------------------|
| | | | | | 1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ | 2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ | ಒಟ್ಟು | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 24 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ಕುಮರಗೇರಿ ಸ.ನಂ.59 . 55 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | 05-00 | ಎಸ್+7 | 879 | 0 | 879 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. |
| 25 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ನವರತ್ನ ಅಗ್ರಹಾರ ಸ.ನಂ.14 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | 01-1.5 | ಎಸ್+7 | 140 | 0 | 140 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 26 | ಯಲಹಂಕ | ಸಾಧೇನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.30 ಯಲಹಂಕ | 01-29 | ಜೆ+3 | 125 | 0 | 125 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 27 | ಯಲಹಂಕ | ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.77 ಯಲಹಂಕ | 08-29 | ಜೆ+3 | 614 | 0 | 614 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 28 | ಯಲಹಂಕ | ಕುಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.78 ಯಲಹಂಕ | 06-20 | ಜೆ+3 | 501 | 0 | 501 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 29 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ಬೈಯ್ಯಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.80 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | 09-5.6 | ಎಸ್+14 | 1399 | 304 | 1703 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 30 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ಬೋಯಿಲಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.56 ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | 4-20 | ಎಸ್+7 | 250 | 0 | 250 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. |
| 31 | ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ | ಕಟ್ಟನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.28 | 3-30 | ಎಸ್+7 | 285 | 147 | 432 | ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕಿದೆ. |
| 32 | ಯಶವಂತಪುರ | ಕೆಂಚನಪುರ ಸ.ನಂ.63 ಕೆಂಗೇರಿ | 10-12 | ಎಸ್+14 | 225 | 1067 | 1292 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 33 | ಯಲಹಂಕ | ಬೆತ್ತನಗೇರಿ ಸ.ನಂ.46 ಕೆಂಗೇರಿ | 18-00 | ಎಸ್+14 | 3097 | 0 | 3097 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 34 | ಯಶವಂತಪುರ | ನೆಲಗುಳ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-2 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ | 06-15.08 | ಎಸ್+14 | 818 | 360 | 1178 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 35 | ಯಶವಂತಪುರ | ನೆಲಗುಳ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-3 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ | 04-20 | ಎಸ್+14 | 734 | 164 | 898 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |
| 36 | ಯಶವಂತಪುರ | ನೆಲಗುಳ ಸ.ನಂ. 145 ಭಾಗ-4&5 ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ | 03-37 | ಎಸ್+12 | 576 | 0 | 576 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. |

| ಕ್ರ. ಸಂ | ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ | ಸ್ಥಳ | ವಿಸ್ತೀರ್ಣ (ಎ-ಗು) | ಮನೆಗಳ ಮಾದರಿ | ಮನೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ | | | ಪರಾ |
|---------|-------------------|--|------------------|-------------|--------------|-------------|-------|----------------|
| | | | | | 1 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ | 2 ಬಿಹೆಚ್‌ಕೆ | ಒಟ್ಟು | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 37 | ಯರವಂತಪುರ | ಭೀಮನಕುಪ್ಪೆ ಸ.ನಂ.118 ಕೆಂಗೇರಿ | 01-27 | ಎಫ್+12 | 0 | 96 | 96 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 38 | ಯರವಂತಪುರ | ದೇವಗೇರಿ ಸ.ನಂ.67 ಕೆಂಗೇರಿ | 01-17 | ಜೆ+3 | 140 | 0 | 140 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 39 | ಯರವಂತಪುರ | ಬೆನ್ನಕುರ್ಚಿ ಸ.ನಂ.47 ಕೆಂಗೇರಿ | 06-00 | ಎಫ್+14 | 1350 | 0 | 1350 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 40 | ಯರವಂತಪುರ | ಮನಗಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.13 ಕೆಂಗೇರಿ | 04-00 | ಎಫ್+14 | 482 | 0 | 482 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 41 | ಯರವಂತಕೆ | ಕೋಟಗೇರಿ ಸ.ನಂ.14 ಯರವಂತಕೆ | 06-08 | ಜೆ+3 | 260 | 144 | 404 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 42 | ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ | ಕೆ.ನಾರಾಯಣಪುರ ಸ.ನಂ.40 ಕೆ.ಆರ್.ಪುರಂ | 01-21 | ಎಫ್+9 | 0 | 160 | 160 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 43 | ಯರವಂತಪುರ | ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.28 ಕೆಂಗೇರಿ | 46-31.4 | ಎಫ್+14 | 7488 | 480 | 7968 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 44 | ಯರವಂತಪುರ | ಚಿಕ್ಕಬ್ಬರ ರಾಂಪುರ ಸ.ನಂ.1 | 02-00 | ಎಫ್+14 | 516 | 0 | 516 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| 45 | ಯರವಂತಪುರ | ಮುದ್ದಯ್ಯನಹಳ್ಳಿ ಸ.ನಂ.28 ಕೆಂಗೇರಿ | 16-3.2 | ಎಫ್+14 | 0 | 2240 | 2240 | ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿವೆ. |
| | | | 313-00 | | 38403 | 8096 | 46499 | |


 Chief Engineer
 RCHOL
 19/03/22.